



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4093 F: +381 21 487 4087

office.uprava@vojvodina.gov.rs

www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-239/2015

ДАТУМ: 20.12.2016. год

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директор Управе за заједничке послове покрајинских органа д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА -
РАДОВИ НА ИЗРАДИ КАПИЈЕ И УГРАДЊИ КАНДЕЛАБЕРА У РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ
ОБЈЕКТУ У ЧОРТАНОВЦИМА, ОБЛИКОВАНОЈ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2,
И ТО УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 И ПАРТИЈУ 2

Ред.бр. ЈНПБООПЗПП 2/2016

1. Подаци о Наручиоцу:

- Назив: Управа за заједничке послове покрајинских органа
- Адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
- Интернет страна Наручиоца: www.uprava.vojvodina.gov.rs
- Врста наручиоца: орган државне управе

2. Врста предмета, опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН:

Предмет јавне набавке су радови - радови на изради капије и уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима, обликовани по партијама од 1 до 2, и то:

- Партија 1 – радови на изради капије и подрумских врата у репрезентативном објекту у Чортановцима
- Партија 2 – радови на уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима.

Назив и ознака из ОРН:

- Партија 1 - 45421160-3 Браварски радови, 45421148-3 Уградња улазних врата
- Партија 2 - 45316100-6 Инсталација спољне расвете.

3. Првобитна вредност уговора:

Првобитна вредност уговора се не мења овом одлуком и износи:

- за Партију 1: 494.000,00 динара без ПДВ

- за Партију 2: 409.992,00 динара

4. Измењена вредност уговора:

Првобитна вредност уговора се не мења.

5. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену уговора:

Чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне

набавке да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке радова - радови на изради капије и уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима, обликован по партијама од 1 до 2 редни број:ЈНОП 28/2016, који је обустављен из разлога што Наручилац није примио ниједну понуду. Након тога је Наручилац спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, обликован по партијама од 1 до 2, у којем је примио једну понуду за Партију 1 и једну понуду за Партију 2 и дана 07.12.2016. године донео одлуку о додели уговора. Уговори о јавној набавци су закључени по истеку законског рока одмах, без одлагања и то дана 19.12.2016. године. С обзиром на то да је у отвореном поступку као рок извођења радова одређен 20.12.2016. године и да је тај услов остао непромењен у преговарачком поступку, а имајући у виду датум закључења уговора (19.12.2016. год) извођач није у могућности да изведе радове у уговореном року због разлога који су на страни Наручиоца.

Стога је Наручилац донео одлуку о измени уговора за јавну набавку, којом се рок за извођење радова продужава и то:

- за Партију 1 - радови на изради капије и подрумских врата у репрезентативном објекту у Чортановцима до 29.12.2016. године
- за Партију 2 - радови на уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима до 23.12.2016. године.

С обзиром на то да се ради о објективним разлозима који су таквог карактера да би се тицали свих понуђача који су учествовали у конкретном поступку јавне набавке, а који су претходно јасно и прецизно предвиђени Конкурсном документацијом бр. 404-239/2016, као и Уговором број: 404-239/2016-П1 (за Партију 1), односно Уговором број: 404-239/2016-П12 (за Партију 2) Наручилац је, ценећи да су се стекли законом прописани услови за измену уговора, донео одлуку о измени уговора о јавној набавци радова - радови на изради капије и уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима, обликованој по партијама од 1 до 2, и то:

- Партија 1 – радови на изради капије и подрумских врата у репрезентативном објекту у Чортановцима
- Партија 2 – радови на уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима.

Извод из Конкурсне документације бр. 404-239/2016:

„...До продужења уговореног рока за извођење предметних радова може доћи само у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа, настанак у току извођења радова околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом (појава клизишта, подземних вода, веће улегнуће земљишта и сл.).

Изузетно, до продужења уговореног рока може доћи и у случају да је до прекида рока извођења радова дошло по писменом налогу Наручиоца...”

Извод из Уговора бр. 404-239/2016-П1 и Уговора бр. 404-239/2016-П2:

„Члан 6.

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у следећим случајевима:

- *у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа, настанак у току извођења радова околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом (појава клизишта, подземних вода, веће улегнуће земљишта и сл.).*

- у случају да на основу писаног обавештења и по захтеву Наручиоца мора да престане, односно застане са извођењем радова, а због активности у објекту у коме се изводе радови
- у случају да у току извођења радова има радно неповољних дана
- у другим случајевима који су на страни Наручиоца.

Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и других околности из става 1. овог члана уписују се у грађевински дневник.

Извођач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја или радно неповољних дана, а како би Наручилац ценећи настале околности могао да разматра могућност продужења рока.

Сва обавештења која нису дата у писаној форми неће производити правно дејство.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача који се односе на потребу продужења рока извођења радова, о истом ће бити закључен Анекс Уговора."

- 6. Одлуку о измени уговора објавити на Порталу јавних набавки у року о три дана од дана доношења и доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.**



В.Д ДИРЕКТОР

Горан Јато

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner of the page.